

ועד מקומי – כרם מהר"ל

פרוטוקול ישיבה מיום 21.10.20

תאריך הישיבה: 21.10.20

חברי ועד נוכחים: ליאת אילון, דגן אוקו, אייל גונן,

חברי ועד נעדרים: גל ברמטוב-פז, עמית טירק

בעלי תפקידים: אילנה - מנהלת הקהילה

נושאים לדיון:

1. הערכות להמשך שיגרת קורונה במושב- לנוכח הפעלת תוכנית הרמזור וההנחיות המועצתיות. מוזמן - יובל גלעד, צח".
2. פרויקט המצלמות- דווח, הערכות מבחינת תשתיות להמשך, ולוחות זמנים להתקדמות.
3. מפגעי חזירים- פרויקט קיבוע פחים במושב- דיווח על התהליך
4. מהלך הצבת כלובי גזם ביישוב והכשרת פינות לפסולת קופסתית- דיווח והמשך לוחות זמנים
5. הערכות למניעת שריפות במושב- השלמת ציוד, גנרטור, אחראי רחובות
6. בית הנוער- טיפול ברטיבות
6. גיבון - הערכות לחורף (ניקוזים גיבון וכריצת עצים מסוכנים)
7. הסדרי תנועה ובטיחות במושב- פניה לוועדת תנועה

החלטות:

1. הערכות להמשך שיגרת קורונה במושב -התקיים דיון והערכת מצב לגבי המשך ההערכות לשגרת קורונה. סוכם כי צוות צח"ל על חלקיו השונים, יטפל הן בהמשך הקפדה על הנחיות הקורונה במרחב הציבורי במושב והן במתן מענה לצרכים מיוחדים של אוכלוסיות במושב כגון: נוער וותיקים.
2. פרויקט המצלמות - דווח כי השלב הראשון של מיפוי ואפיון הצרכים להצבת מצלמות במושב, הושלם. הפרויקט בוצע ע"י משה בן שלום לאחר סיור במושב והעברת מפרט מדויק של המערכת הנדרשת. בשלב הבא, נפנה למספר חברות בבקשה להגיש הצעות לביצוע התקנת המצלמות על פי מסמך האפיון. במקביל, תעשה עבודת הכנה להצבת תשתיות הנדרשות למצלמות כגון: הצבת עמודים, חשמל ותקשורת.
3. מפגעי חזירים- פרויקט קיבוע פחים במושב- הוחלט להנגיש לתושבים שירות של קיבוע פחים מאורגן שייעשה ע"י מתקינים מטעם המושב. הפרויקט יבוצע בסבסוד חלקי של המושב. לתושבים יוצעו 2 אפשרויות לקיבוע בהתאם לתנאים הספציפיים בשטח: קיבוע לקיר וקיבוע באמצעות עמוד. הקיבועים יתבצעו במידת האפשר בתוך הפילרים. הפרויקט יושלם בתוך שבועיים לכל היותר.
4. מהלך הצבת כלובי גזם ביישוב והכשרת פינות לפסולת קופסתית- הועד עודכן כי במסגרת הכשרת 2 מתחמים לפינוי פסולת קופסתית בפאתי המושב, יוכשר תחילה המתחם בסוף רחוב העמק- לאחר תיאום וסיור שנערך במקום עם קק"ל. הכשרת המתחם תושלם עד למועד הצבת כלובי הגזם במושב על מנת לאפשר 4 מכולות גדולות למתחם זה, במקביל להצבת הכלובים. בהמשך, יוכשר מתחם נוסף בסמוך למגרש הכדורגל. יצוין, כי בסה"כ, לאחר השלמת ההכשרה, יהיו 3 מתחמים לפסולת קופסתית בפאתי המושב: בסוף רחוב העמק, בסוף רחוב השדה, בסוף רחוב השמורה.
5. הערכות למניעת שריפות במושב- במהלך השבועיים הקרובים, תבוצע השלמת ציוד של ערכות צינורות כיבוי. כמו כן, במענה לפניות של תושבים רבים ובמטרה לנסות לזרז את התהליך, תובא הצעת מחיר לרכישת והתקנת גנרטור לצורך הבטחת אספקת המים במשאבות הבעייתיות. הצעה זו תועבר לאחר קבלתה, לטיפול האגודה האחראית על אספקת המים במושב. במקביל, נעשה מהלך של חידוש רשימת אחראי רחוב ופתיחת קבוצות ווטסאפ רחוביות, על מנת להבטיח תקשורת יעילה בשעת חירום.
6. בית הנוער- הועד עודכן כי התקבלו מספר הצעות מחיר לטיפול ברטיבות בבית הנוער ונבדקה העבודה הנדרשת על מנת לטפל במפגע משמעותי זה. ההצעה הרלוונטית לביצוע הינה ההצעה של בית דני והקבלן משה עמר, שהינו קבלן חומש. הוחלט כי העבודה תבוצע במימון חלקי דרך תקציב החומש.
7. גיבון- הוחלט לבצע במסגרת ההערכות לחורף, עבודות לפתיחת ניקוזים ע"י הגננים וכן עבודות רחבות יותר לפתיחת תעלות ניקוז ברחוב השדה וברחוב השמורה, ע"י קבלנים חיצוניים בעבודות טרקטור. כמו כן, יבוצעו עבודות כריתת עצים מסוכנים בכניסה למושב ובמקומות נוספים במרחבים הציבוריים.
8. הסדרי תנועה ובטיחות במושב- הוחלט על ביצוע מהלך לשיפור הסדרי תנועה ובעיות במושב, במסגרתו תעשה פנייה לתושבים להעביר אלינו צרכים ובעיות הדרשות טיפול בתחום זה. הפניות תרוכזנה ותועברנה לבחינה של ועדת תנועה מושבית ולאחר מכן תועברנה לטיפול ועדת תנועה של המועצה לצורך אישור וביצוע.